

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-048

日期及气候: 2016.12.18 晴 -1°-7°		施工地点: 南丁冶村	
旁站监理的部位和工序: 2号地块7号区排墩支架坑混凝土浇灌			
旁站监理开始时间: 8		旁站监理结束时间: 15:30	
施工情况: 自拌混凝土, C30 配比, 施工人数8人, 搅拌机一台, 振动棒一台, 运输车一辆。			
监理情况: 巡视检查10组, 8组符合 50x50x30 的要求, 2组坑深度不符合要求, 现场已要求整改, 整改后的深度符合要求。检查混凝土配合比, 符合要求; 运输车运行正常; 施工人数满足施工要求, 且现场管理人员在岗;			
发现问题: 排墩坑深未达到30公分的要求。			
处理意见: 现场整改。			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理机构: _____	
质检员: 白志辉		旁站监理人员: 张金星	
日期: 2016年12月18日		日期: 2016年12月18日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。