

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-057

日期及气候: 2016-12-25 小雨 -2°-6°		施工地点: 南丁冶村,	
旁站监理的部位和工序: 2号地块5.6.7号区桥墩支架混凝土浇筑			
旁站监理开始时间:		旁站监理结束时间:	
施工情况: 1. 自拌砼C30. 2. 施工人数8人. 3. 振动棒一台. 4. 运输车一辆. 5. 铲车一辆. 6. 搅拌机一台.			
监理情况: 1. 施工前检查施工单位准备情况, 核对混凝土配合比资料. 2. 检查人员到岗情况, 符合事前安排. 3. 检查模板尺寸 50x50x30 符合要求. 4. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量, 及表面处理情况, 符合要求. 5. 检查临时用电, 及安全防护情况, 符合要求.			
发现问题:			
无			
处理意见:			
无			
备注 (包括处理结果):			
承包单位: _____		项目监理机构: _____	
质检员: _____		旁站监理人员: 张金星	
日期: 年 月 日		日期: 2016年12月25日	

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。