



旁站监理记录表

工程名称：东岗镇 20MWp 地面分布式光伏发电项目

编号：DGGF-JLPZ-100

日期及天气：2017.12.5 晴天	施工单位：中核二三
旁站监理的部位或工序：10#、9#杆塔基础浇筑施工	
旁站监理开始时间：15:00	旁站监理结束时间：3:00
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>现场施工人员 25 人，管理人员 2 人，采用商砼 C25 混凝土，现场制作两组试块，塌落度为：175±10mm，振动棒一根，满足现场施工要求；模板安装、钢筋笼符合设计要求；基础浇筑过程振捣密实，安全用品佩带到位，现场进行了安全交底和技术交底，满足施工要求。施工过程中未出现质量事故和安全事故。</p>	
发现的问题及处理情况：无	
旁站监理人员（签字）：李光杰	2017 年 12 月 5 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。