


GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 河南林州东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号: JLPZJL-84

日期及天气: 2017. 7. 8 晴	施工单位: 中核二三
旁站监理的部位或工序: 场内集电线路 6号基坑	
旁站监理开始时间: 上午 9:00	旁站监理结束时间: 下午: 18:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 施工情况: ①混凝土 C25 高标; ②施工人数 40 人, ③运输车 4 辆; ④管理人员 2 人; 监理情况: ①检查施工单台机械配置情况符合要求; ②对 进场混凝土厂家进行资质确认, ③对混凝土塌 落度为 175、170、165 符合要求; ④现场混凝土 浇筑时未见离析、无漏浆现象, ⑤管理人员在旁	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 	17 年 7 月 8 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。