


旁站监理记录表

工程名称: 河南林州东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号: JLPZIL-95

日期及天气: 2017.7.9 晴	施工单位: 申核二五公司
旁站监理的部位或工序: 场内集电7#基础浇筑	
旁站监理开始时间: 上午 5:00-10:00	旁站监理结束时间: 下午 3:30-7:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 7#塔基位于南丁冶红旗右上方坡地, 基础开挖符合设计要求, 钢筋绑扎, 预埋件符合设计要求, 支模符合要求; 浇筑使用C25商品混凝土, 坍落度良好, 配合比符合要求, 因现场路少无法进入, 使用四轮三轮车驳运, 挖土机取砂投料, 振捣密实到位, 螺栓经牙部位全包扎, 浇筑结束后立即加盖养护, 浇筑投入人员四人配合。	
发现的问题及处理情况:	
旁站监理人员(签字):  2017年7月9日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。