

GFDZJBM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 河南林州东岗镇杨家寨 20MWp 地面分布式光伏电站项目

编号: JLPZJL-98

日期及天气: 晴 2017.7.11	施工单位: 中核二三
旁站监理的部位或工序: 场内集电线路 9# 及 12# 基坑浇筑	
旁站监理开始时间: 上午: 8:00	旁站监理结束时间: 下午: 19:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
施工情况: ① 混凝土使用 C25 商品砼; ② 施工人数 50 人 ③ 运输车辆 4 辆; ④ 管理人员 2 人 监理情况: ① 检查施工单位机械人员配备符合要求; ② 振捣棒振捣均匀, 未漏浆符合要求; ③ 塌落度 175、170、180 符合要求; ④ 施工人员安全帽配备齐全, 管理人员在岗;	
发现的问题及处理情况:	
无	
旁站监理人员 (签字):	2017 年 7 月 11 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。