

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-022

日期及气候: 2016年11月28日 多云	施工地点: 南丁岗村
旁站监理的部位和工序: 2#11地2区灌注桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:09	旁站监理结束时间: 17:59
施工情况: 1.商品砼C30.38m³. 2.2台吊车浇筑砼. 3.1根振捣棒. 4.砼人员19人. 管理人员2人. 5.浇筑砼桩160根. 6.试块1组.	
监理情况: 1.检查商品砼配合比: 配合比符合要求. 2.机械运行正常. 3.振捣棒振捣均匀. 未漏振. 符合要求. 4.施工人员能满足砼浇筑要求. 5.塌落度: 190. 187. 191. 199. 200. 符合要求. 6.见证试块1组. 7.经测量: 桩垂直度. 桩标高. 预埋件等均符合图纸设计要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____ 质检员: 白志辉 日期: 2016年11月28日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: _____ 日期: 2016年11月28日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。

