

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-024

日期及气候: 2016年11月29日 阴

施工地点: 南丁次村

旁站监理的部位和工序:

2#山地3区灌注桩砼浇筑旁站

旁站监理开始时间: 8:07

旁站监理结束时间: 17:59

施工情况:

1. 自拌砼C30 48m³ 22台泵与浇筑砼. 3. 振捣棒1根. 4. 砼浇筑量171. 完成砼浇筑桩(280. 共280)158根. 管理人员2名.

监理情况:

1. 检查自拌砼C30配合比(加防冻剂)符合要求. 2. 机械运行正常. 3. 砼浇筑2人能满足施工要求. 4. 振捣均匀. 未漏振. 符合要求. 5. 坍落度: 189 191. 190. 197. 符合要求. 6. 见证做试块1组. 7. 经测量: 桩垂直度. 桩标高. 3区 墙体高度等均符合图纸设计要求.

发现问题: 无

处理意见: 无

备注(包括处理结果):

承包单位: _____

项目监理机构: _____

质检员: 白志辉

旁站监理人员: 曹建强

日期: 2016年11月29日

日期: 2016年11月29日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建