

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-023

日期及气候: 2016年11月29日 阴	施工地点: 南丁岭村
旁站监理的部位和工序: 2#山地2区灌注桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:11	旁站监理结束时间: 17:59
施工情况: 1. 灌注桩C30. 87m ³ 2. 2台铲车浇筑砼。(机械运行正常) 3. 振动棒1根. 4. 砼2人, 1人. 管理人员2人. 5. 浇筑砼桩313根. 6. 试块1组.	
监理情况: 1. 检查高桩砼配合比. 符合要求. 2. 机械运行正常. 3. 旁站振动棒振捣均匀. 未漏振. 符合要求. 4. 砼人员能高桩砼施工要求. 5. 试块塌落度192. 187. 186. 190. 符合要求. 6. 见证试块1组. 7. 经测量: 桩量. 桩标高. 预埋件高度等均符合图纸设计要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____ 质检员: 白志辉 日期: 2016年11月29日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: 晋光强 日期: 2016年11月29日

填报说明: 由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。

