

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗 20MWp 地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-026

日期及气候: 2016年11月30日 晴

施工地点: 南丁嘴村

旁站监理的部位和工序:

2#山头3区灌注桩砼浇筑旁站

旁站监理开始时间: 8:03

旁站监理结束时间: 18:11

施工情况: 1. 自拌砼C30, 80m³. 2. 2台吊车浇筑砼. 3. 振捣棒1根. 4. 砼浇筑人员17人. 完成浇筑桩(Φ260, 长2.8m) 315根. 管理人员2名.

监理情况: 1. 检查自拌砼C30配合比, 添加防冻剂, 符合要求. 2. 机械运行正常, 砼浇筑人员能满足砼浇筑要求. 4. 振捣均匀, 未漏振捣, 符合要求. 5. 塌落度: 187, 189, 191, 187, 符合要求. 6. 见证试块. 7. 经测量, 桩垂直度, 桩标高, 桩间距高差等均符合设计规范要求.

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果):

承包单位: _____

项目监理机构: _____

质检员: 任志辉

旁站监理人员: 郭光海

日期: 2016年11月30日

日期: 2016年11月30日

填报说明: 由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建