

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-015

日期及气候: 2016年11月30日 晴	施工地点: 南丁流村
旁站监理的部位和工序: 2#山头2区灌注桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:21	旁站监理结束时间: 18:27
施工情况: 1. 商品砼C30.89m³. 2. 砼泵车浇筑砼. 3. 1根振捣棒. 4. 砼2福2人 次19人. 管理人员2人. 浇筑砼桩231根. 试块1组.	
监理情况: 1. 检查商品砼配合单^{配合比}符合要求. 2. 机械运行正常. 3. 旁站振捣棒 振捣砼. 振捣均匀. 未漏振. 符合要求. 4. 砼2人足能满足施工⁶要求. 见 记塌落度91. 187. 188. 192. 193. 符合要求. 见试块1组. 7. 经测量. 桩 垂直度. 桩标高. 桩埋体等均符合图纸设计要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: _____ 质 检 员: 白志梅 日 期: 2016年11月30日	项目监理机构: _____ 旁站监理人员: 高文强 日 期: 2016年11月30日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建