

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭阳新能源科技有限公司

东岗镇 XMWP 地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-001

日期及气候: 2016.10.10 晴 10-22℃		施工地点: 升压站
旁站监理的部位和工序: 升压站东南角挡土墙基础 HJDB8点, 安装模板, 铺设钢筋网, 浇筑混凝土		
旁站监理开始时间: 下午 14:00		旁站监理结束时间: 晚上 23:00
施工情况: 1. 采用商品混凝土 C30, 运输砼车 2 辆, 保证混凝土运输满足要求, 浇筑方量: 35m³; 2. 人员安排: 砼工 3 人; 钢筋工 4 人; 模板工 4 人; 升压站单位专职安全员和质检员, 技安员各 1 人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。 3. 机械设施准备就绪, 搅拌机 1 台, 电锯机 1 台, 混凝土运输车 3 辆, 振捣棒 1 台, 满足混凝土浇筑质量。		
监理情况: 1. 旁站监理 1 人, 升压站单位专职安全员和技安员各 1 人, 核对混凝土配合比资料; 2. 检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求; 3. 检查模板加固支撑情况, 满足要求; 4. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况, 符合要求; 5. 检查临时用电及安全防护情况。		
发现问题: 无		
处理意见: 无		
备注 (包括处理结果):		
承包单位: 中国核工业二三建设有限公司 质检员: 白志辉 日期: 2016 年 10 月 10 日		项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 王立波 日期: 2016 年 10 月 10 日

填报说明: 由项目监理机构填写、

Scanned by CamScanner