

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-002

日期及气候: 2016.10.11 多云 11-22°C	施工地点: 4#压站
旁站监理的部位和工序: 4#压站挡土墙基础 HJDB5段, HJDB4段, 安装模板, 铺设钢筋网, 浇筑混凝土	
旁站监理开始时间: 上午 08:00	旁站监理结束时间: 晚上 22:00
施工情况: 1. 采用自拌混凝土C30, 运输车辆, 保证混凝土运输满足要求, 浇筑量: 41m³; 2. 人员安排: 砼工3人, 钢筋工3人, 模板工4人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各1人参加旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量。 3. 机械配备: 准备铁锹, 搅拌机1台, 挖振机1台, 混凝土运输车2辆, 振捣棒1台, 满足混凝土浇筑质量。	
监理情况: 1. 旁站监理1人, 施工前检查施工单位资质情况; 核对混凝土配合比资料; 2. 检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求; 3. 检查模板加固情况, 满足要求; 4. 检查混凝土浇筑过程中的时间间隔及表面处理情况, 符合要求; 5. 检查临时用电及安全保护情况。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 中核二三 质检员: 白志辉 日期: 2016年10月11日	项目监理机构: 常州正德 旁站监理人员: 王立波 日期: 2016年10月11日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。