

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇 20MWp 地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-003

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| 日期及气候: 2016.10.12 多云 12-22℃                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 施工地点: 升压站            |  |
| 旁站监理的部位和工序: 升压站西南角挡土墙基础 HJDB1 段, 安装模板, 铺设钢筋网, 浇筑混凝土                                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |  |
| 旁站监理开始时间: 上午 08:00                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 旁站监理结束时间: 晚上 22:00   |  |
| <p>施工情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用自拌混凝土 C30, 运输砼车 2 辆, 保证混凝土运输满足要求, 浇筑方量: 28m<sup>3</sup>;</li> <li>2. 人员安排: 砼工 3 人; 钢筋工 4 人; 模板工 4 人; 施工单位专职安全员和质检员、技术员各 1 人旁站, 顺序浇筑, 保证混凝土施工质量;</li> <li>3. 机械或设备: 准备就绪, 搅拌机 1 台, 电锯机 1 台, 混凝土运输车 2 辆, 振捣棒 1 台, 保证混凝土浇筑质量。</li> </ol> |  |                      |  |
| <p>监理情况:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况, 核对混凝土配比资料;</li> <li>2. 检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求;</li> <li>3. 检查模板夹固封条情况, 满足要求;</li> <li>4. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况, 符合要求。</li> <li>5. 检查临时用电及安全防护情况, 符合要求。</li> </ol>                                               |  |                      |  |
| <p>发现问题:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |  |
| <p>处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                      |  |
| <p>备注 (包括处理结果):</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                      |  |
| 承包单位: 中核二三                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 项目监理单位: 常州正衡         |  |
| 质检员: 白克辉                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 旁站监理人员: 王立波          |  |
| 日期: 2016 年 10 月 12 日                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 日期: 2016 年 10 月 12 日 |  |

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。