

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市洹园新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-004

日期及气候: 2016.10.13 多云 12-24℃

施工地点: 4区6号

旁站监理的部位和工序: 4区6号西北角挡土墙基础HJ0B4段, 安装模板, 铺设钢筋网, 浇筑混凝土

旁站监理开始时间: 上午 07:30

旁站监理结束时间: 上午 11:30

施工情况:

1. 采用自拌混凝土C30, 运输砼车2辆, 保证混凝土运输满足要求, 浇筑量: 28m³;
2. 人员安排: 砼工3人, 电焊工2人; 模板工4人; 施工单位专职安全员和质检员、技术人员各1人参加旁站, 履行职责, 保证混凝土施工质量。
3. 机械设备准备就绪, 搅拌机1台, 挖振机1台; 混凝土运输车3辆, 振捣棒1台, 满足混凝土浇筑质量。

监理情况:

1. 旁站监理1人, 施工前检查施工单位准备情况, 核对混凝土配合比资料;
2. 检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。
3. 检查模板牢固支撑情况, 满足要求。
4. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面平整情况, 符合要求;
5. 检查临时用电及安全保护措施情况, 符合要求。

发现问题:

无

处理意见:

备注 (包括处理结果):

承包单位: 中核二三

项目监理机构: 常州正衡

质检员: 白志辉

旁站监理人员: 王立波

日期: 2016年10月13日

日期: 2016年10月13日