

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-014

日期及气候: 2016年11月12日 晴

施工地点: 南丁冶村

旁站监理的部位和工序:

2#山地7区灌注桩砼浇筑旁站

旁站监理开始时间: 8:02

旁站监理结束时间: 17:59

施工情况: 1. 商品砼C30 60m³. 2. 2台斜式泵. 3. 1根振动棒. 浇筑人员20人. 管理人员2人. 浇筑260. 长2.8m桩206根. 试块1组.

监理情况: 1. 检查商品砼配合比: 符合设计要求. 2. 机械运行正常. 3. 浇筑人员能满足浇筑需要. 4. 振捣均匀. 未漏振捣. 符合要求. 5. 塌落度: 187. 189. 190. 191. 符合要求. 6. 见证试块1组. 7. 经测量. 桩垂直度. 桩顶标高. 预埋高程等均符合图纸设计要求.

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 中核二三

项目监理机构: 常州正衡

质检员: 白志辉

旁站监理人员: 郭建强

日期: 2016年11月12日

日期: 2016年11月12日

填报说明: 由项目监理机构填写. 项目监理机构存 1 份.