

## 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 林州市旭茂新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-016

日期及气候: 2016年11月15日 晴	施工地点: 南丁沟村
旁站监理的部位和工序: 2#块6区灌注桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 1. 灌注桩C30 80m <sup>3</sup> ? 2. 2%碎石与浇筑砂, 3. 振动棒1根, 4. 浇筑人员20人, 5. 管理人员2名, 浇筑x260, 长2.8m桩297根, 6. 试块1组。	
监理情况: 1. 检查商品砼配合比, 符合设计要求, 2. 机械运行正常, 3. 操作人员数量能满足砼浇筑要求, 4. 振动棒振捣均匀, 未漏振, 符合要求, 5. 塌落度: 187, 191, 194 符合设计要求, 6. 见证试块1组, 7. 经测量, 桩位垂直度, 桩标高, 桩埋设标高均符合图纸设计要求。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 中核二三	项目监理机构: 常州正衡
质检员: 任志辉	旁站监理人员: 曹志梅
日期: 2016年11月15日	日期: 2016年11月15日

填报说明: 由项目监理机构填写, 项目监理机构存 1 份。