

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-019

日期及气候: 2016年11月16日 多云	施工地点: 南丁嘴村
旁站监理的部位和工序: 2#01地6区灌注桩砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:31	旁站监理结束时间: 13:57
施工情况: 1. 商品砼C30, 70m³. 2. 2台钻与挖机配合. 3. 振动棒1根. 4. 施工人员20人. 管理人员2人. 5. 浇筑8260. 6. 25m砼267根. 6. 试块1组.	
监理情况: 1. 检查商品砼配合比, 符合设计要求. 2. 机械已就位. 3. 施工人员能满足浇筑要求. 4. 振捣均匀, 无漏振, 符合要求. 5. 塌落度186, 185, 191, 190, 符合设计要求. 6. 见证试块1组. 7. 经测量, 桩位垂直度, 桩标高, 桩埋设高度等均符合图纸设计要求.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 中核二三 质检员: 白志辉 日期: 2016年11月16日	项目监理单位: 常州正衡 旁站监理人员: 邢文海 日期: 2016年11月16日

填报说明: 由项目监理单位填写、项目监理单位存 1 份。