

# 表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-015

日期及气候: 2017. 2. 26 阴晴

施工地点: 南丁冶村

旁站监理的部位和工序:

场内集电6#基坑混凝土浇筑

旁站监理开始时间: 上午9点.

旁站监理结束时间: 晚上8点.

施工情况: 现场共12人进行混凝土施工. 上午9点开始浇筑, 使用自拌混凝土, 晚上8点施工结束, 过程采用1根振动棒振捣, 一辆运输车, 20吨吊车一台.

监理情况: ①. 检查钢筋笼尺寸, 实测数据为: 长AB压腿400, 宽70, CD拉腿长2200, 宽70, 地角螺拴间距3561, 对角5036mm 符合设计要求.  
②. 检查自拌混凝土配合比, 符合C25要求, 测量塌落度168, 165, 170, 175  
③. 混凝土浇筑过程旁站, 未发现漏浆, 胀模现象, 振捣均匀.  
④. 要求保存试块三组, 150×150×150.

发现问题: ①. 施工人员有6人未配戴安全帽, ②. 现场未见管理人员, ③. 模板支撑不符合设计要求.

处理意见: 未配戴安全帽, 和模板支撑不符合设计要求, 现场整改. 已通知施工单位, 确定现场管理人员.

备注 (包括处理结果):

承包单位: 中核二三

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

质检员: 白袁辉

旁站监理人员: 张金星

日期: 2017年2月26日

日期: 2017年2月26日

填报说明: 由项目监理单位填写, 项目监理单位存 1 份.



由 扫描全能王 扫描创建