

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 东岗20MWp地面分布式光伏项目

项目编号: DGGF-JLPZ-066

日期及气候: 2017-3-1 晴	施工地点: 南丁冶村
旁站监理的部位和工序: 场内集电5号基坑混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 上午9点	旁站监理结束时间: 下午5:30
施工情况: 现场共10人进行混凝土施工. 中午9点开始浇筑. 使用自拌混凝土. 下午5:30施工结束. 过程采用1根振动棒振捣. 2辆运输车. 20吨吊车一台.	
监理情况: ①检查模板及钢筋笼尺寸. 实测数据为: 钢筋笼长2100. 宽700. 主筋Φ14 数量32根. 地脚螺栓间距280. 对角4216. 符合设计要求. ②检查自拌混凝土配合比. 符合C25要求. 测量塌落度165. 170. 175. 170. ③混凝土浇筑过程旁站. 未发现漏浆. 胀模现象. 振捣均匀.	
发现问题: 现场未见管理人员	
处理意见: 要求施工方增排管理人员.	
备注 (包括处理结果):	
承包单位: 中核二三	项目监理机构 常州正衡电力工程监理有限公司
质检员: 任志辉	旁站监理人员: 张金星
日期: 2017年3月1日	日期: 2017年3月1日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建