

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

编号：ZHJL----- 0027

日期及天气：2017年4月29日 晴 14~30℃	施工单位：河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：6#区光伏区砼枕浇筑旁站	
旁站监理开始时间：8:41	旁站监理结束时间：17:21
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 商品砼C25. 27m³. 2. 振捣棒1根. 3. 铲车1辆运输砼. 4. 砼22人. 管理人员2人. 5. 砼浇筑砼枕536根. 6. 试块标养1组. 同养1组. 2. 1. 检查商品砼C25. 27m³配合比：符合图纸要求. 2. 振捣均匀不漏振. 3. 砼入数能满足砼浇筑要求. 4. 砼一次性浇筑完成. 5. 塌落度：192. 193. 193. 192. 191. 符合要求. 6. 试块做标养1组. 同养1组.	
发现的问题及处理情况： 个别砼枕已重浇. 已现场督促整改到位. 符合要求. 	
旁站监理人员（签字）：苏志勇	2017 年 4 月 29 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。