

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

编号：ZHJL-----029

日期及天气：2017年5月2日 晴 15~28℃	施工单位：河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：7#区砼枕浇筑旁站	
旁站监理开始时间：8:37	旁站监理结束时间：17:57
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一. 商品砼C25. 38m³. 2. 振捣棒1根. 3. 铲车1辆运输砼. 4. 砼221名. 管理2名. 5. 砼枕浇筑636根. 6. 试块标养1组. 同条件1组. 二. 1. 检查商品砼C25. 38m³. 配合比: 符合设计要求. 2. 振捣均匀无漏振. 3. 砼人数能满足砼施工需要. 4. 砼一次性浇筑完成. 5. 砼塌落度: 197. 196. 187. 181. 182. 符合要求. 6. 试块做试块标养1组. 同条件1组.	
发现的问题及处理情况： 发现4处砼枕不垂直. 现场督促整改. 符合要求. 	
旁站监理人员（签字）：郭志辉	2017年5月2日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。