

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

编号：ZHJL----- 030

日期及天气：2017年5月7日 多云 13~26℃	施工单位：河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：5#区箱、逆变器基础砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间：9:11	旁站监理结束时间：17:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一. 1. 商品砼C25. 15m³. 2. 振捣棒1根. 3. 吊车1辆. 吊钩1个. 4. 砼26人. 管理人员2名. 5. 砼浇筑箱基础1个. 逆变器基础1个. 6. 试块标养1组. 同条件1组. 二. 1. 检查商品砼C25. 15m³配合比：符合设计要求. 2. 振捣均匀无漏振. 3. 砼人数能满足砼施工需要. 4. 砼箱、逆变器基础分别一次性浇筑完成. 5. 砼塌落度：183. 177. 176. 176. 172. 符合设计要求. 6. 试块做试块标养1组. 同条件1组.	
发现的问题及处理情况： 发现槽钢预埋不符合图纸要求. 现场督促整改. 符合图纸要求.	
	
旁站监理人员（签字）：郭志福 2017 年 5 月 7 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。