

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MW 光伏发电项目

编号: ZHJL----- 031

日期及天气: 2017年5月9日. 晴 16~29℃	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#区箱、逆变器砼浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 9:27	旁站监理结束时间: 17:32
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一. 1. 商品砼C25. 15m³. 2. 振捣棒1根. 3. 汽车吊1辆. 吊钩1个. 4. 砼26人. 管理人员2人在岗. 5. 砼浇筑箱基础1个. 逆变器基础1个. 6. 试块标养1组. 同条件1组. 二. 1. 检查商品砼C25. 15m³配合比: 符合设计要求. 2. 振捣均匀无漏振. 3. 砼人数能满足砼浇筑需要. 4. 砼箱、逆变器基础分别一次性浇筑完成. 5. 砼塌落度: 187. 182. 184. 185. 181. 符合要求. 6. 见证做试块标养1组. 同条件1组.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 高艺博 2017年5月9日	



- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。