

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

编号：ZHJL----- 032

日期及天气：2017年5月·10日

施工单位：河南元熙建筑工程有限公司

旁站监理的部位或工序：

5#区新增砼柱浇筑

旁站监理开始时间：

11:00

旁站监理结束时间：

14:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1: 5#区新增光伏支架砼基础浇筑。
- 2: 施工人员及设备。人员22人。小铲车一台，振动棒1根。溜槽一根，小提筒10个。管理人员在场。
- 3: 所用砼为商品砼。标号C25 配合比符合设计要求
- 4: 施工情况：砼浇筑振捣密实，无漏振。收面平整。试块留置标准养护1组同条件养护1组。

发现的问题及处理情况：

无



旁站监理人员（签字）：

张子敬

2017年5月10日