

旁站监理记录表

编号: ZHJ-034

工程名称: 鑫源南川梨园肉 120MW 炉内化灰中项目

施工单位: 河南元都建筑工程有限公司

日期及天气: 2017.5.15 中到大雨

旁站监理的部位或工序:

新增区域砼板浇筑

旁站监理开始时间:

14:30

旁站监理结束时间:

18:00

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1: 3区, 5区, 新增光伏板支架砼浇筑。
- 2: 施工人员及设备情况。
工人: 22人 铲车一台, 提灰筒10只
振捣棒1只。
- 3: 所用砼为商品砼, 标号 C25。
- 4: 砼随浇随振无漏振 抹面平整。
留置试块2组。

发现的问题及处理情况:



旁站监理人员(签字):

张丁敏

2017 年 5 月 15 日

注: 1. 本表由监理人员填写, 应得该工程关键部位或关键工序施工时“旁站的关键部位、

关键、关键、关键”进行标注, 并应按该表有固定内容的填写或删减填写方式, 方便现场操作,

但不得删减该表中的内容。

2. 如监理人员发现质量问题严重, 应在记录表旁站记录时, 写出该质量问题通知单要求施工单位