

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

编号：ZHJL-----036

日期及天气：多云	施工单位：河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：04、7# 巨箱变基础底板砼。	
旁站监理开始时间：7:40	旁站监理结束时间：11:30
<p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1：箱变基础底板砼浇筑。</p> <p>2：施工人员：6人，振动棒1只，铁锹3把，抹子挫子6把。</p> <p>3：所用砼为 C25 商品砼 坍落度 180±20。有货单为禹州市禹建高砼有限公司。</p> <p>4：砼振捣，抹面符合要求。</p>	
<p>发现的问题及处理情况：</p> <p>振捣抹面后基础钢筋有移位，已通知整改好。</p>	
旁站监理人员（签字）： 	2017 年 5 月 31 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写，监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理单位留存。