

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MW 光伏发电项目

编号: ZHJL----- 39

日期及天气: 多云 20℃-31℃	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 5# 压箱逆变基础砼浇筑	
旁站监理开始时间: 14:10	旁站监理结束时间: 17:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1: 施工人员: 8人
- 2: 施工机械: 吊车一台, 吊斗1个
振捣棒1台, 铁抹子4把.
- 3: 所用砼为商品砼: C25. 坍落度为: 180 ± 20 .
- 4: 砼浇筑随浇随振, 收面平整。

发现的问题及处理情况:

无



旁站监理人员(签字):

2017年6月18日

注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目