

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-004

日期及天气: 2016年12月18日 阴	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 5区砂石骨料浇筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:06	旁站监理结束时间: 18:32
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 自拌砂石 (25%加水剂), 2. 推动棒1根, 3. 2辆运输车运输砂石, 4. 砂石工12人, 管理人员在场, 5. 砂石骨料浇筑500根, 6. 试块标养1组, 同条件1组, 7. 检查砂石配合比, 符合要求, 8. 振捣均匀无漏振, 9. 砂石数量满足要求, 10. 砂石浇筑一次性完成, 11. 砂石塌落度: 191, 191, 193, 190, 190, 符合要求, 12. 试块做试块标养1组, 同条件1组。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 郭志辉 2016年12月18日	

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目都可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。