

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

编号：ZHJL-----005

日期及天气：2016年12月20日 阴	施工单位：河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：5#、8#石台桩浇筑旁站	
旁站监理开始时间：8:01	旁站监理结束时间：18:02
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一：1. 商品砼C25 32m³。2. 振捣器1根。3. 专项设计与运输砼。4. 砼212名。管理人员2名。5. 砼配合比300根(5#236根。8#60根)。 6. 试块标养1组。同条件1组。 二：1. 检查商品砼配料单：符合此符合图纸要求。2. 振捣均匀无振。3. 砼2人数能满足浇筑要求。4. 砼浇筑一次性完成。5. 砼塌落度：190、190、189、191、191：符合要求。6. 见证做试块标养1组。同条件1组。	
发现的问题及处理情况： 无 	
旁站监理人员（签字）：郭少博 2016 年 12 月 20 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。