

## 旁站监理记录表

工程名称: 麻源高州梨园湖120MW光伏发电项目 编号: ZHTL--006

日期及天气: 2016年12月22日 晴 施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 8区砂石垫层浇筑旁站

旁站监理开始时间: 8:12 旁站监理结束时间: 18:13

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1. 商品砂石 125.26m³, 2 振捣器 1 根, 3. 2 辆铲车运至卸砂石, 4. 砂石工 12 人, 管理人员 2 人在岗, 5. 砂石桩 200 根, 6 试块标养 1 组, 同条件 1 组

2. 检查商品砂石合格证: 符合图纸设计要求, 2. 振捣均匀无漏振, 3. 砂石人数能满足砂石浇筑要求, 4. 砂石浇筑一次性浇筑完成, 5. 砂石堆码段: 193.197.192.191.189: 符合要求, 6. 见证试块标养 1 组, 同条件 1 组。

发现的问题及处理情况:

无

旁站监理人员(签字): 郭艺强 2016 年 12 月 22 日



- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。