

旁站监理记录表

工程名称: 林源禹州梨园河120MW光伏发电项目 编号: ZHTL-007	
日期及天气: 2016年12月23日 晴	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 8区砂石桩浇筑第2	
旁站监理开始时间: 8:23	旁站监理结束时间: 17:57
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一. 商品砂石C15, 36m³ (加冻剂) 2. 振动棒1根, 3. 2辆铲车运输砂石, 4. 砂石工11/12, 管理人员在岗, 5. 砂石桩浇筑400根, 6. 试块标准养护, 同条件1组 二. 检查砂石配合比: 符合要求, 2. 振捣均匀无漏振, 3. 砂石数量能满足砂石浇筑需要, 4. 砂石浇筑一次性完成, 5. 砂石塌落度190, 189, 191, 189, 191: 符合要求, 6. 见证做试块标准养护, 同条件1组。	
发现的问题及处理情况: 无	
	
旁站监理人员(签字): 郭志福	2016年12月23日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。