

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟120MW光伏发电项目 编号: ZHTL--009

日期及天气: <u>2016年12月29日 阴云</u>	施工单位: <u>河南元熙建筑工程有限公司</u>
旁站监理的部位或工序: <u>8#砼柱浇筑旁站</u>	
旁站监理开始时间: <u>8:02</u>	旁站监理结束时间: <u>18:01</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 自拌砼C25, 27m³. 2 振捣棒1根. 3. 1辆西康铲车运输石, 4 砼工11/2. 管理人员在岗, 5 砼柱浇筑20根. 6. 试块标养1组, 同条件1组 2. 检查砼C25配合比, 符合要求. 2. 振捣均匀无漏振. 3. 砼工人数能满足浇筑需要. 砼浇筑一次性完成. 5. 砼塌落191. 192. 193. 190. 191: 符合要求. 6. 见证试块标养组, 同条件组	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员(签字): <u>郭志军</u>  2016年12月29日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。