

旁站监理记录表

工程名称: 森源郑州科技园120MW光伏发电项目 编号: ZHTL-011

日期及天气: <u>2016年12月31日 阴</u>	施工单位: <u>河南元熙建筑工程有限公司</u>
旁站监理的部位或工序: <u>3区砂石桩浇筑钢筋笼</u>	
旁站监理开始时间: <u>8:21</u>	旁站监理结束时间: <u>17:52</u>
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 商品砂石C15, 39m³. 2. 振捣器1根. 3. 2辆铲车运输砂石. 4. 砂石工11名, 管理人员在旁. 5. 砂石桩浇筑400根. 6. 试块做合格标准1组, 同条件1组. 二. 检查砂石配合比: 符合要求. 2. 振捣均匀无漏振. 3. 砂石数量能满足浇筑需要. 4. 砂石桩一次性完成. 5. 砂石桩密实度: 191, 192, 197, 191, 190, 符合要求. 6. 记录砂石浇筑数量13组, 同条件3组.	
发现的问题及处理情况: 无	
	
旁站监理人员(签字): <u>郭光禄</u> 2016年12月31日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。