

旁站监理记录表

工程名称: 林源禹州梨园湖120MW光伏发电项目		编号: ZHJL--013
日期及天气: 2017年1月2日 阴	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司	
旁站监理的部位或工序: 3区. 砾柱浇筑旁站		
旁站监理开始时间: 8:03	旁站监理结束时间: 17:51	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 自拌砾C25, 28m³. 2 振捣器1根, 3 砾工10名. 管理人员在岗. 4 1辆铲车运输砾. 5 砾柱浇筑240根. 6. 做试块标养1组, 同条件1组 二. 1. 砾砾C25配合比: 符合要求. 2. 振捣均匀无漏振. 3. 砾工人数能满足砾砾之需要. 4. 砾砾浇筑一次完成. 5. 砾砾落度: 191. 190. 189. 191. 191: 符合要求. 6. 只记做试块标养1组. 同条件1组.		
发现的问题及处理情况: 无		
旁站监理人员(签字): 郭光福 2017年1月2日		



- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。