

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 21-172--018

日期及天气: 2017.3.7 阴	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 2#区石柱浇筑钢筋	
旁站监理开始时间: 8:07	旁站监理结束时间: 18:09
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 自拌配合比 C25.53m³. 2. 振动棒1根. 3. 1辆铲车运料制石柱浇筑. 4. 石柱工10名, 管理人员在旁. 5. 石柱浇筑250木模. 6. 见池做标高! 1组. 同条件1组. 7. 检查配合比: 符合要求. 2. 振捣均匀无漏. 3. 石柱人数能满足石柱浇筑之需. 4. 石柱浇筑一次浇筑14. 5. 石柱塌落度: 191. 190. 192. 191. 190: 符合要求. 6. 见证做试块1组. 同条件1组.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 郭志平 2017 年 3 月 7 日	



- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理单位可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理单位留存。