

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 21JLC-020

日期及天气: 2017年3月19日 小雨	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 7#飞轮流筑旁站	
旁站监理开始时间: 8:51	旁站监理结束时间: 16:37
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 商品砼C25, 17m³. 2. 振动棒1根. 3. 砼流斗2套. 4. 砼工12名. 管理人员在旁. 5. 砼柱流筑240根. 6. 试块标养1组. 同条件1组. 二. 检查砼C25配合比: 符合要求. 2. 振捣均匀无死角. 3. 砼2人数能满足砼浇筑需要. 4. 砼浇筑一次性完成. 5. 砼试块留置: 191. 192. 191. 190. 190. 符合要求. 6. 见证做试块标养1组. 同条件1组.	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 郭艺福 2017年3月19日	



- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。