

旁站监理记录表

工程名称: 麻源高州梨园河120MW光伏发电项目

编号: ZHJL-021

日期及天气: 2017年3月21日 阴	施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 7#石仓浇筑密站	
旁站监理开始时间: 8:21	旁站监理结束时间: 11:57
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 商品石仓 C25 18m³. 2. 振动棒1根. 3. 石仓浇筑流斗2套. 4. 石仓工17名. 铲车1辆运输石仓浇筑. 管理人员在旁. 5. 石仓木框浇筑240根. 6. 试块标养1组. 同条件1组. 二: 检查石仓C25配合比: 符合要求. 2. 振捣均匀无漏. 3. 石仓工人数能满足石仓浇筑. 4. 浇筑一次完成. 5. 石仓坍塌搭. 171. 190. 192. 197. 197: 符合要求. 6. 见证试块试块标养1组. 同条件1组.	
发现的问题及处理情况: 无	
	
旁站监理人员(签字): 郭志福	2017年3月21日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。