

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟120MW光伏发电项目		编号: ZHTL-022
日期及天气: 2017年3月27日 阴	施工单位: 河南元匠建筑工程有限公司	
旁站监理的部位或工序: 6#区砼浇筑旁站		
旁站监理开始时间: 8:11	旁站监理结束时间: 11:17	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1. 商品砼C25.16m³, 2. 振动棒1根, 3. 砼米桶27个, 4. 砼工15名, 管理人员在岗, 5. 砼柱浇筑220根, 6. 试块标养1组, 同条件1组 二. 检查砼C25配合比: 符合要求, 2. 振捣均匀无振, 3. 砼工人数量能满足砼浇筑需要, 4. 砼浇筑一次性完成, 5. 砼塌落度: 192, 190, 191, 189, 192, 符合要求, 6. 见证砼试块标养1组, 同条件1组		
发现的问题及处理情况: 无		
		
旁站监理人员(签字): 郭光福		2017年3月27日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。