

旁站监理记录表

工程名称: 森源禹州梨园沟120MW光伏发电项目 编号: ZHTL-023

日期及天气: 2017年3月29日 阴 施工单位: 河南元熙建筑工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 6#石柱浇筑钢筋

旁站监理开始时间: 8:03

旁站监理结束时间: 17:51

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

一.商品砼C25, 26m³. 2.振捣棒1根. 3. 1辆铲车运
输砼. 4.石柱工18人. 管理人员在旁. 5.石柱浇筑
40根. 6.试块标养1组. 同条件1组
二.检查砼C25配合比: 符合要求. 2.振捣均匀无漏. 3.石柱人
数能满足砼施工需要. 4.石柱浇筑一次性完成. 5.石柱规格:
190. 190. 190. 190. 190: 符合要求. 6. 见证试块标养1组. 同条
件1组.

发现的问题及处理情况:

无



旁站监理人员(签字): 郭志福 2017年3月29日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份,监理项目部留存。