

旁站监理记录表

工程名称: <u>新源乡川梨园洞120MW光伏发电项目</u>		编号: <u>ZHTL--25</u>
日期及天气: <u>2017年4月10日 小雨</u>	施工单位: <u>河南元照建筑工程有限公司</u>	
旁站监理的部位或工序: <u>6#区石台柱浇筑旁站</u>		
旁站监理开始时间: <u>8:07</u>	旁站监理结束时间: <u>11:45</u>	
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一.商品砼C25, 26m³, 2 振捣棒1根, 3. 铲车1辆运输石台柱浇筑, 4. 石台工16人, 管理人员在岗, 5. 石台柱浇筑220根, 6 试块标养1组, 同条件1组 二. 检查砼C25配合比, 符合要求, 2. 振捣均匀无漏振, 3. 砼28天强度满足设计强度, 4. 石台浇筑一次性完成, 5. 坍落度191, 191, 192, 190, 192, 192, 符合要求, 6. 试块标养1组, 同条件1组。		
发现的问题及处理情况: 无		
		
旁站监理人员(签字): <u>郭志勇</u>		2017 年 4 月 10 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。