

旁站监理记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目

编号：ZHJL-----026

日期及天气：2017年4月19日 晴 12~28℃	施工单位：河南元熙建筑工程有限公司
旁站监理的部位或工序：5#区新增砼桩与4#区新增砼桩浇筑旁站。	
旁站监理开始时间：8:07	旁站监理结束时间：17:21
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1. 商品砼C25. 37m³. 2. 振捣棒1根. 3. 铲车1辆运输砼. 4. 砼2人. 2人. 管理人员2名. 5. 砼浇筑桩4#区新增砼桩144根. 5#区新增区352根. 6. 试块桐养1组. 同条件1组. 7. 检查商品砼C25. 37m³坍落比：符合图纸设计要求. 未振捣棒振捣均无漏振. 3. 砼人数能满足砼浇筑24支要求. 4. 砼一次性浇筑完成. 5. 塌落度：191. 192. 198. 189. 190. 符合要求. 6. 见证做桐养1组. 同条件1组.	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2017年4月19日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。