

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-025

日期及气候：2017 年 01 月 04 日 晴 12-14℃		施工地点：开关站--配电房	
旁站监理的部位和工序：配电房局部电缆沟底板			
旁站监理开始时间：17:30		旁站监理结束时间：20:00	
施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，小推车 3 辆，商砼罐车 1 辆准备就绪，振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，10m³ 自卸。			
监理情况： 1、检查底板厚度、保护层和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 140，现场做试块一组。			
发现问题 无			
处理意见： 无			
备注：督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位：深圳波绿建集团股份有限公司 质 检 员：吴兴区妙西地面光伏发电项目专用章 日 期：2017 年 01 月 04 日		项目监理机构：常州德信工程监理有限公司 旁站监理人员：陈欣荣 日 期：2017 年 01 月 04 日	

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。