

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-001

日期及气候: 2016 年 10 月 25 日 阴 15-19℃		施工地点: 开关站	
旁站监理的部位和工序: 开关站基础垫层			
旁站监理开始时间: 09: 30		旁站监理结束时间: 13: 30	
施工情况: 1、 施工单位施工人员 8 人, 商砼泵车 1 辆, 商砼罐车 4 辆准备就绪。 2、 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、 混凝土为商砼, 等级为 C15, 28m³ 泵送。			
监理情况: 1、 检查模板、钢筋和施工单位人、料、机准备情况。 2、 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、 检查混凝土配合比、坍落度 140。			
发现问题 1、 接地扁铁没有焊接。 2、 施工人员没有佩戴安全帽。			
处理意见: 1、 接地扁铁焊接完成后, 焊口处做完防腐再浇筑商砼。 2、 所有施工人员必须佩戴安全帽。			
备注: 施工单位整改完成后浇筑商砼。			
承包单位: <u>深圳蓝波绿建</u> 质 检 员: <u>孙根泉</u> 日 期: 2016 年 10 月 25 日		项目监理机构: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>孙根泉 尹传贤</u> 日 期: 2016 年 10 月 25 日	

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。