


表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-010

日期及气候: 2016 年 11 月 21 日 阴 8-16℃		施工地点: 开关站	
旁站监理的部位和工序: 开关站二层柱及屋面板			
旁站监理开始时间: 13: 20		旁站监理结束时间: 17: 30	
施工情况: 1、施工单位施工人员 8 人, 商砼泵车 1 辆, 商砼罐车 5 辆准备就绪, 振捣泵三台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 泵送 40m³。			
监理情况: 1、检查模板尺寸和加固、脚手架加固和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 135, 现场做试块三组。			
发现问题 局部钢筋被踩踏偏位, 马镫破损, 要求现场立即整改。			
处理意见: 经十分钟整改, 符合要求, 同意继续浇筑。			
备注: 督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位:  深圳蓝波绿建 质检员: <u>冯超</u> 日期: 2016 年 11 月 21 日		项目监理机构:  常州正德监理 旁站监理人员: <u>严新贤</u> 日期: 2016 年 11 月 21 日	

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。