

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-012

日期及气候: 2016 年 12 月 6 日 阴 3-12℃		施工地点: 光伏区 9#箱逆变	
旁站监理的部位和工序: 9#箱逆变板基础砼浇筑施工			
旁站监理开始时间: 17: 00		旁站监理结束时间: 17: 40	
施工情况: 1、施工单位施工人员 3 人, 商砼罐车 1 辆准备就绪, 振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C25, 自卸 6m³。			
监理情况: 1、检查模板尺寸高度为 200mm、加固和施工单位人、料、机准备情况, 符合规范和设计要求。 2、检查钢筋安装情况, 现场使用三级直径 8 钢筋, 双层双向, 实测间距为: 203mm、203mm、205mm 等, 符合设计要求。 3、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 4、检查混凝土配合比、坍落度 135, 现场做试块一组。			
发现问题			
处理意见:			
备注: 督促施工人员注意振捣密实和浇筑完成后养护工作。			
承包单位: <u>深圳蓝波绿建</u> 质 检 员: <u>冯超</u> 项目专用章 日 期: 2016 年 12 月 6 日		项目监理机构: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>商振军</u> 日 期: 2016 年 12 月 6 日	

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。