

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-015

日期及气候: 2016 年 12 月 22 日 多云 3-12℃		施工地点: 光伏区	
旁站监理的部位和工序: 光伏区支架基础			
旁站监理开始时间: 13: 20		旁站监理结束时间: 16: 35	
施工情况: 1、施工单位施工人员 12 人, 挖机 1 辆, 商砼罐车 2 辆准备就绪, 振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 12m³ 自卸。			
监理情况: 1、检查模板尺寸和加固、基坑深度和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 130, 现场做试块一组。			
发现问题 无			
处理意见: 无			
备注: 督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位: <u>常州正德建设工程有限公司</u> 质 检 员: <u>冯志亮</u> 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电 项目专用章 日 期: 2016 年 12 月 22 日		项目监理机构: <u>常州正德监理</u> 旁站监理人员: <u>梅振海</u> 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电 项目专用章 日 期: 2016 年 12 月 22 日	

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。