

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称：吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号：CZZH-PZ-017

日期及气候：2016 年 12 月 24 日 多云 3-14℃	施工地点：光伏区
旁站监理的部位和工序：光伏区支架基础	
旁站监理开始时间：8：20	旁站监理结束时间：13：35
施工情况： 1、施工单位施工人员 14 人，挖机 1 辆，商砼罐车 2 辆准备就绪，振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、混凝土为商砼，等级为 C30，24m³ 自卸。	
监理情况： 1、检查模板尺寸和加固、基坑深度和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程，检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 130，现场做试块一组。	
发现问题 无	
处理意见： 无	
备注：督促施工人员注意振捣密实。	
承包单位：常州正衡建设工程有限公司 质 检 员：冯志远 日 期：2016 年 12 月 24 日	项目监理机构：常州正衡监理有限公司 旁站监理人员：高伙军 日 期：2016 年 12 月 24 日

填报说明：

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。