

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-021

日期及气候: 2016 年 12 月 31 日 多云 3-16℃		施工地点: 光伏区
旁站监理的部位和工序: 光伏区支架基础		
旁站监理开始时间: 14: 20		旁站监理结束时间: 16: 35
施工情况: 1、施工单位施工人员 8 人, 挖机 1 辆, 商砼罐车 3 辆准备就绪, 振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 18m³ 自卸。		
监理情况: 1、检查模板尺寸和加固、基坑深度和施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 130, 现场做试块一组。		
发现问题 发现个别支架基础模板安装水平度不合格		
处理意见: 支架基础模板安装不合格的整改后继续浇筑		
备注: 督促施工人员注意振捣密实。		
承包单位:  质 检 员:  日 期: 2016 年 12 月 31 日	项目监理机构:  旁站监理人员:  日 期: 2016 年 12 月 31 日	

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。