

表 B.5 旁站监理记录表

工程名称: 吴兴区妙西 30MWp 地面光伏发电项目

编号: CZZH-PZ-006

日期及气候: 2016 年 11 月 10 日 多云 10-18℃		施工地点: 开关站	
旁站监理的部位和工序: 开关站框架柱			
旁站监理开始时间: 13: 05		旁站监理结束时间: 17: 25	
施工情况: 1、施工单位施工人员 15 人, 商砼泵车 1 辆, 商砼罐车 3 辆准备就绪, 振捣泵一台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土为商砼, 等级为 C30, 29m³ 泵送。			
监理情况: 1、检查模板尺寸和加固、施工单位人、料、机准备情况。 2、现场旁站混凝土浇筑过程, 检查浇筑施工工艺。 3、检查混凝土配合比、坍落度 140, 现场做试块一组。			
发现问题 无			
处理意见: 无			
备注: 督促施工人员注意振捣密实。			
承包单位: <u>深圳蓝波绿建</u> 质 检 员: <u>冯超</u> 日 期: 2016 年 11 月 10 日		项目监理机构: <u>常州正衡监理</u> 旁站监理人员: <u>王林</u> 日 期: 2016 年 11 月 10 日	

填报说明:

由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。